PREFABRİK BİNA YÜKLEME LİSTESİ FORMU

Kaleiçi Mah. Şair Necmettin Halil Onan Blv.
No: 74 Çatalca/İSTANBUL
Büyükçekmece V.D. 7321973039
444 80 56 info@portatifeu.com

PORTATİFEV YÜKLEME LİSTESİ				
MÜŞTERİ AD SOYAD	AYKUT PREFABRIK - KUBRA TOP			
İLETİŞİM NUMARASI				
SEVKİYAT YERİ	-			
SATIŞ TEMSİLCİSİ				
BİNA M2 / KAT ADEDİ / KAT YÜKSEKLİĞİ	49,00	1,00	2,50	
HAZIRLANMA BİLGİLERİ	**HAZIRLAYAN**	**TARİH**	**KONTROL**	**TARİH**
	UBEYDULLAH ÖZER	19.07.2026		
YAPIŞTIRMA VE KARKASLI PANEL GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
100'LÜK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	100x1250x2500	7		
100'LÜK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	100x625x2500	7		
100'LÜK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	100x620x2500	2		
100'LÜK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	100x555x2500	1		
100'LÜK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	100x520x2500	2		
100'LÜK YAPIŞTIRMA DOLU VASİSTASLI PANO (50/50)	100x1250x2500	1		
60'LIK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	60x1250x2500	4		
60'LIK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	60x1180x2500	1		
60'LIK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	60x1200x2500	2		
60'LIK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	60x1080x2500	1		
60'LIK YAPIŞTIRMA DOLU PANO	60x595x2500	1		
KARKASLI ÇELİK KAPI PANOSU	100x1250x2500	1		
60'LIK KARKASLI + KASALI PANOLAR	60x1250x2500	1		
60'LIK KARKASLI + KASALI PANOLAR	60x1220x2500	2		
100'LÜK KARKASLI BETOPAN KAPLI PANOLAR (100X100)	100x1250x2500	5	94,4	
100'LÜK KARKASLI BETOPAN KAPLI PANOLAR (200X200)	100x2475x2500	1	37,73	
METAL AKSAM GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
10LUK KÖŞE DİREĞİ	100x100x2500	4		
6LIK KÖŞE DİREĞİ	60x60x2500	1		
KÖŞEBENT	L:2500	7		
ÖZEL KUTU PROFİL (KİRİŞ) (4 MM) - C	100*100*3255	1		
ÖZEL KUTU PROFİL (KOLON) (3 MM) - A	100*100*2400	1		
ÖZEL KUTU PROFİL (KOLON) (3 MM) - B	100*100*2400	1		
H (DÜBELLİ&KULAKLI)	100*100*2500	8		
H (DÜBELLİ)	100*100*2500	11		
H (STANDART)	60*60*2500	7		
3 LÜ H (DÜBELLİ VE KULAKLI)	100*100*60*2500	2		
3 LÜ H (DÜBELLİ)	100*100*60*2500	1		
ÇEKTİRME U'SU (60 LIK)	60*2440	5		
60'LIK DUVAR OMEGASI	60*3750	33		
100'LÜK DUVAR OMEGASI	100*2500	2		
100'LÜK SAÇAK OMEGASI	100*2500	6		
(ANTRASİT) SAÇAK SACI (30'LUK) (3 ADET MENFEZLİ OLACAK)	300*2500	7		
(ANTRASİT) ALIN SACI (30'LUK)	300*2500	8		
BAŞ MAKAS OMEGASI	L:2500	7		
BAŞ MAKAS Z'Sİ	L:2800	6		
BAŞ MAKAS BETOPANI	1250*2500	6		
100'LÜK ALT ÇERÇEVE	100*3750	8		
60'LIK ALT ÇERÇEVE	60*2500	6		
MAKAS GRUBU	**BOYUT**	**ADET**	**AĞIRLIK**	
AŞIK	L:4200	30		
MAKAS	80X0.8	7	259,21	

PORTATİF EU

PREFABRİK BİNA YÜKLEME LİSTESİ FORMU

Kaleiçi Mah. Şair Necmettin Halil Onan Blv.
No: 74 Çatalca/İSTANBUL
Büyükçekmece V.D. 7321973039

444 80 56 info@portatifeu.com

ÇATI KAPLAMALARI GRUBU	BOYUT	ADET		
(ANTRASİT) SANDVİÇ PANEL (100 CM KAPATIR)	4050	16		
(ANTRASİT) METAL KİREMİT MAHYASI	L: 2800	3		
(ANTRASİT) SANDVİÇ PANEL KAPAMASI	L: 2500	7		
MAHYA BANDI	RULO/ 10 M	1		
ÇATI İZOLASYONU (IZOCAM-KNAUF) 100 mm	9,6 m² / Paket	6		
DIŞ CEPHE KAPLAMALARI GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
İÇ CEPHE KAPLAMALARI GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
(ASMA / TERS)TAVAN BEYAZ ALÇIPAN	1200*2500	15		
(ASMA / TERS) TAVAN YEŞİL ALÇIPAN	1200*2500	2		
DERE GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
(ANTRASİT) METAL DERE	L:4000	4		
METAL DERE İNİŞİ APARATI	ADET	6		
(ANTRASİT) DERE KAPAĞI	ADET	4		
70 MM PVC DERE İNİŞ BORUSU	L:2500	6		
70 MM PVC DERE İNİŞ BORUSU	L:500	6		
AÇIK DİRSEK	ADET	12		
KAPALI DİRSEK	ADET	6		
PVC İNİŞ KELEPÇESİ	ADET	12		
DERE KELEPÇESİ	ADET	32		
KAPI VE PENCERE GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
PREFABRİK ÇELİK KAPI (SOL)	90*200	1		
AMERİKAN KAPI (80 LİK KANAT) (SAĞ)	82*196	2		
AMERİKAN KAPI (80 LİK KANAT) (SOL)	82*196	1		
PVC DOĞRAMA + PERVAZ MATİK + BEYAZ + ÇİFT AÇILIM	100*100	ALICIYA AİT		
PVC DOĞRAMA + PERVAZ MATİK + BEYAZ + ÇİFT AÇILIM	200*200	ALICIYA AİT		
PVC DOĞRAMA + PERVAZ MATİK + BEYAZ + VASİSTAS	50*50	ALICIYA AİT		
DEPO GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
PVC PLASTİK BETOPAN H' I	60X3000	7		
ACİL MÜDAHELE KAPAĞI	ADET	1		
ÇELİK DÜBEL	ADET	22		
ŞASE PUL	ADET	22		
VİDA GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
RYSB PUL BAŞLI (3.9 x 32)	Adet	400		
ALÇIPAN VİDASI (3.5 x 35)	Adet	725		
16 MM BETOPAN VE KAPI KOLLARI (3.9 x 32)	Adet	250		
PREFABRİK PENCERELER (4.8 x 70)	Adet	150		
(5.5 x 25) TRAPEZ VİDA (AŞIK+OMEGA+KÖŞEBENT)	Adet	700		
(5.5 x 60) TRAPEZ VİDA (TRAPEZ SAC / METAL KİREMİT)	Adet	150		
(5.5x 110) TRAPEZ VİDA (SANDVİÇ PANEL)	Adet	350		
8 LİK TRAPEZ UÇ	ADET	4		
PH2 UÇ	ADET	4		
230 LUK KESME TAŞI	ADET	1		
İNOX TAŞ	ADET	5		
ÇIRPI İPİ	ADET	1		

OHSAS 18001 ISO 14001:2004 IAS-ANZ ISO 9001:2008

PORTATİF EU

PREFABRİK BİNA YÜKLEME LİSTESİ FORMU

Kaleiçi Mah. Şair Necmettin Halil Onan Blv.
No: 74 Çatalca/İSTANBUL
Büyükçekmece V.D. 7321973039

444 80 56 info@portatifeu.com

ELEKTRİK GRUBU	BOYUT	ADET		
TİJLİ DUY	ADET	5		
YUVARLAK GLOP	ADET	1		
AMPUL	ADET	6		
NYM KABLO (3 x 2.5)	METRE	100		
NYM KABLO (2 x 1.5)	METRE	80		
UYDU KABLO	METRE	25		
BESLEME KABLOSU (SİGORTA KUTULARI ARASI)	METRE	5		
BESLEME KABLO BORUSU	METRE	5		
TEKLİ ANAHTAR (TAKIM)	ADET	4		
ÇİFTLİ ANAHTAR (TAKIM)	ADET	1		
TEKLİ PRİZ (TAKIM)	ADET	12		
ÇİFTLİ PRİZ (TAKIM)	ADET	2		
UYDU PRİZİ (TAKIM)	ADET	1		
ZİL	ADET	1		
BUAT KASA	ADET	26		
W OTOMAT (SİGORTA)	16 Amper	8		
SİGORTA KUTUSU	12 Lİ	1		
İZOLE BANT	Adet	3		
KAÇAK AKIM RÖLESİ (İKİLİ)	Adet	1		
SIHHİ TESİSAT GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
TEMİZ SU BORUSU	L : 4000	6		
NORMAL DİRSEK 20mm	Adet	15		
KULAKLI DİRSEK 20mm	Adet	12		
DÜZ T 20mm	Adet	6		
MAŞON 20mm	Adet	15		
İÇ DİŞLİ T 20mm	Adet	6		
ATLAMA PARÇASI YARIM PARMAK	Adet	3		
DUŞTEKNESİ	TAKIM	1		
KLOZET (DUVARA SIFIR)	TAKIM	1		
AYAKLI LAVABO	TAKIM	1		
BANYO BATARYA GRUBU (LAVABO BATARYASI, BANYO BATARYASI, DUŞ BAŞLIĞI, TAHARET MUSLUĞU)	TAKIM	1		
BOYA GRUBU	**BOYUT**	**ADET**		
Dış Cephe Boya (Renk Kodu)	Kova (17,5 KG)	1		
İç Cephe Boya (Renk Kodu)	Kova (17,5 KG)	1		
Tavan Boya	Kova (17,5 KG)	1		
Astar	Kova (17,5 KG)	1		
Silikonize Mastik (Beyaz)	Adet	35		
Dayson (Antrasit)	Adet	2		
Poliüretan Köpük	Adet	2		

OHSAS 18001 ISO 14001:2004 IAS-ANZ ISO 9001:2008